

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年11月27日 ～ 令和5年12月10日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	11/27 (月)	11/28 (火)	11/29 (水)	11/30 (木)	12/1 (金)	12/2 (土)	12/3 (日)	12/4 (月)	12/5 (火)	12/6 (水)	12/7 (木)	12/8 (金)	12/9 (土)	12/10 (日)
塗装塗替工			塗装用養生シート撤去・後片付等					塗装用養生シート撤去・後片付等						
塗装塗替工			あたり部塗装					あたり部塗装						
仮設足場工		吊チェーン等盛替え												
打合せ・立会い		簡易な施工計画 チェーン盛替え確認 10:30									塗料空缶 確認 10:00	臨時検査 13:30		
・懸案事項														