

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年7月24日 ～ 令和5年8月6日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	7/24 (月)	7/25 (火)	7/26 (水)	7/27 (木)	7/28 (金)	7/29 (土)	7/30 (日)	7/31 (月)	8/1 (火)	8/2 (水)	8/3 (木)	8/4 (金)	8/5 (土)	8/6 (日)
仮設足場工	足場設置							塗膜剥離剤工用養生シート設置						
塗装塗替工								塗膜剥離試験施工						
												予備日		
打合せ・立会い								剥離剤選定 塗膜掻き落し 回数協議 剥離剤塗布 14:00	回数協議 塗膜掻き落し 14:00					
・懸案事項														