

工事名: 一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期: 令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年11月20日 ～ 令和5年12月3日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	11/20 (月)	11/21 (火)	11/22 (水)	11/23 (木)	11/24 (金)	11/25 (土)	11/26 (日)	11/27 (月)	11/28 (火)	11/29 (水)	11/30 (木)	12/1 (金)	12/2 (土)	12/3 (日)
塗装塗替工										塗装用養生シート撤去・後片付等				
塗装塗替工	上塗									あたり部塗装				
仮設足場工					吊チェーン等盛替え			吊チェーン等盛替え						
打合せ・立会い		施工状況把握 上塗施工時 10:30							簡易な施工計画 チェーン盛替え確認 10:30					
・懸案事項														