

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年6月12日 ～ 令和5年6月25日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	6/12 (月)	6/13 (火)	6/14 (水)	6/15 (木)	6/16 (金)	6/17 (土)	6/18 (日)	6/19 (月)	6/20 (火)	6/21 (水)	6/22 (木)	6/23 (金)	6/24 (土)	6/25 (日)
準備工	現場事務所の水道設備設置と工事看板等設置							現場事務所の水道設備設置と書類作成等						
打合せ・立会い														
・懸案事項														