

工事名: 一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期: 令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年8月21日 ～ 令和5年9月3日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	8/21 (月)	8/22 (火)	8/23 (水)	8/24 (木)	8/25 (金)	8/26 (土)	8/27 (日)	8/28 (月)	8/29 (火)	8/30 (水)	8/31 (木)	9/1 (金)	9/2 (土)	9/3 (日)
塗装塗替工	塗膜剥離工							塗膜剥離工						
打合せ・立会い			塗膜剥離 1回目 確認 10:00		材料確認 剥離剤追加 14:00									
・懸案事項														