

工事名: 一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期: 令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年9月4日 ～ 令和5年9月17日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	9/4 (月)	9/5 (火)	9/6 (水)	9/7 (木)	9/8 (金)	9/9 (土)	9/10 (日)	9/11 (月)	9/12 (火)	9/13 (水)	9/14 (木)	9/15 (金)	9/16 (土)	9/17 (日)
塗装塗替工	塗膜剥離工							塗膜剥離工						
打合せ・立会い				材料確認 塗料 14:00										
・懸案事項														