

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年10月2日 ～ 令和5年10月15日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	10/2 (月)	10/3 (火)	10/4 (水)	10/5 (木)	10/6 (金)	10/7 (土)	10/8 (日)	10/9 (月)	10/10 (火)	10/11 (水)	10/12 (木)	10/13 (金)	10/14 (土)	10/15 (日)
塗装塗替工	塗膜かす回収													
塗装塗替工	素地調整							素地調整						
仮設足場工		養生シート撤去												
打合せ・立会い														
・懸案事項														