

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

### 週間工程表

令和5年12月4日 ～ 令和5年12月17日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	12/4 (月)	12/5 (火)	12/6 (水)	12/7 (木)	12/8 (金)	12/9 (土)	12/10 (日)	12/11 (月)	12/12 (火)	12/13 (水)	12/14 (木)	12/15 (金)	12/16 (土)	12/17 (日)
塗装塗替工	塗装用養生シート撤去・後片付等													
塗装塗替工	あたり部塗装													
仮設足場工					撤去前準備			仮設足場撤去						
打合せ・立会い				塗料空缶 確認 10:00	臨時検査 13:30									
・懸案事項														