

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年5月29日 ～ 令和5年6月11日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	5/29 (月)	5/30 (火)	5/31 (水)	6/1 (木)	6/2 (金)	6/3 (土)	6/4 (日)	6/5 (月)	6/6 (火)	6/7 (水)	6/8 (木)	6/9 (金)	6/10 (土)	6/11 (日)
準備工	書類作成等							現場事務所設置						
打合せ・立会い			施工計画書 提出											
・懸案事項														