

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

### 週間工程表

令和5年7月31日 ～ 令和5年8月13日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	7/31 (月)	8/1 (火)	8/2 (水)	8/3 (木)	8/4 (金)	8/5 (土)	8/6 (日)	8/7 (月)	8/8 (火)	8/9 (水)	8/10 (木)	8/11 (金)	8/12 (土)	8/13 (日)
仮設足場工	塗膜剥離剤工用養生シート設置							塗膜剥離剤工用養生シート設置				夏期休暇	夏期休暇	夏期休暇
塗装塗替工	塗膜剥離試験施工													
打合せ・立会い		剥離剤選定 塗膜掻き落とし 回数協議 剥離剤塗布 14:00	回数協議 塗膜掻き落とし 14:00							材料確認 剥離剤 14:00				
・懸案事項														