

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年10月16日 ～ 令和5年10月29日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	10/16 (月)	10/17 (火)	10/18 (水)	10/19 (木)	10/20 (金)	10/21 (土)	10/22 (日)	10/23 (月)	10/24 (火)	10/25 (水)	10/26 (木)	10/27 (金)	10/28 (土)	10/29 (日)
塗装塗替工	素地調整							素地調整						
塗装塗替工					防食下地			防食下地						
打合せ・立会い		PCBドラム缶 保管庫搬入			ケレン状況 確認 9:30									
・懸案事項														