

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

**週間工程表**  
**令和5年12月25日 ～ 令和6年1月7日**

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	12/25 (月)	12/26 (火)	12/27 (水)	12/28 (木)	12/29 (金)	12/30 (土)	12/31 (日)	1/1 (月)	1/2 (火)	1/3 (水)	1/4 (木)	1/5 (金)	1/6 (土)	1/7 (日)
仮設足場工	仮設足場撤去		資材搬出			年末年始休暇		年末年始休暇						
後片付け工				後片付け										
打合せ・立会い														
・懸案事項														